

PROTOCOL



KAN-therm süsteemi pindkütte/ jahutuse protokoll

Investor:

Investeering/aadress:

Paigaldamise töövõtja:

Korrus/ruum:

Kogupind:

KAN-therm montaažisüsteem:

Pindkihi tüüp:

Paksus [mm]:

Pindkihile kantav lisa:

Pindkihi paigaldamise lõpetamise kuupäev:

Märkused:

Kütte pindkiht (kips või tsement) vastavalt standardile PN-EN 1264 tuleb kütta enne põranda katmist. Tsemendist pindkihi puhul saab kütte käivitada kõige varem 21 päeva pärast, kipsi puhul 7 päeva pärast pindkihi paigaldamise lõpetamist. Esimesed kolm päeva tuleb temperatuuri hoida 25 °C peal. Järgmisel neljal päeval tuleb seda kütta maksimaalse lubatud temperatuuriga. Kohandatud pindkihi korral tuleb kütmine teostada vastavalt tootja juhistele. Pärast kütmissprotsessi peab tegema pindkihi niiskuse testi, mis kinnitab, kas pindkiht on põrandakatte paigaldamiseks valmis.

PINDKIHI KÜTMISE KULG

	PÄEV	KUUPÄEV	KELLAEG	TEMPERatuur	MÄRKUSED
A	1				kütmine pideva 25 °C temperatuuriga
	2				
	3				
B	1				kütmine maksimaalse lubatud paigaldustemperatuuriga (kõige varem 3 päeva pärast A-d)
	2				
	3				
	4				
C					kütmine lõpetamine (kõige varem 4 päeva pärast B-d)

Pindkihi kütmine teostati
katkestusteta

JAH

EI

intervallid alates

kuni

Koht ja kuupäev

Tellijä allkiri

Töövõtja allkiri